

Заказчик

ООО «ИЖЭК» 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
76271641

Исполнитель работ

ООО «БЭК» 196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7, лит. А, оф. 201
(наименование структурного подразделения)
(наименование организации (структурного подразделения))

по ОКПО

94553645

Договор (заказ)

номер
ИЖ 500-2/17-494
дата
27.06.2014 г.

АКТ

Номер документа	Дата составления
1	04.07.2016

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств

Период ремонта	по договору		фактический по
	по	с	
ремонта	по	с	по
	27.06.2014 г.	04.07.2016 г.	27.06.2014 г.
			04.07.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Семёнов А.П.
(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	Ячейки комплектного распределительного устройства (14 ячеек)+кабель РП-78	61257	-	-	261 864,41	55

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая		затраты по трансформировке оборудования	
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ячейки комплектного распределительного устройства (14 ячеек)+кабель РП-78	Реконструкция			8 474,58		8 474,58		Разработка проекта рабочей документации по договору ИЖ500-2/17-445 от 14.02.2014 ООО "ЭСМА"
2	Ячейки комплектного распределительного устройства (14 ячеек)+кабель РП-78	Реконструкция			2 478 161,10		2 478 161,10		Работы выполнены ранее ООО "ИПЦ СПб" по договору ИЖ 500-2/17-504 от 04.08.14 г
3	Ячейки комплектного распределительного устройства (14 ячеек)+кабель РП-78	Реконструкция			6 004 611,33		6 004 611,33		Работы выполнены на основании проекта рабочей документации разработанной ООО "ЭСМА". Работы по договору ИЖ 500-2/17-494 от 27.06.14г. Подрядчик ООО "БЭК"
Итого					8 491 247,01		8 491 247,01		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации

8 753 111,42

руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены _____ полностью _____ (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ _____ реконструкции _____ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: Проложен электрокабель АСБ2л 6(3х185) общей длиной 4395 метров в земле, тем самым увеличилась пропускная способность кабельной линии фид.6-13, 6-40 по мощности

Председатель комиссии	Начальник ОТР (должность)	Шамиров Е.Г. (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	И.о. начальника цеха № 35 (должность)	Смирнов Г.Н. (расшифровка подписи)
	Инженер по подготовке производства (должность)	Кишинев Е.Ю. (расшифровка подписи)

Объект основных средств


По доверенности б/н от 06.06.2016

заместитель генерального
директора по развитию

ООО "БЭК"
(должность)

Левской А.В.
(расшифровка подписи)

"04" 07 2016 г.



Сдал

М.П.

Генеральный директор

ООО "ИЖЭК"
(должность)


Семёнов А.П.
(расшифровка подписи)

"04" 07 2016 г.

Принял

М.П.

И.о.главного бухгалтера



Новиков И.А.
(расшифровка подписи)