

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «ИЖЭК»

С.А. Сироткин

Акт № И-9

обследования технического состояния кабеля АОСБ-35 от ГПП 1 до цеха 25 инв.№61304,
кабеля АОСБ-35 от ГПП 1 до цеха 25 инв.№61328.

03.06.2020 г.

Комиссия в составе:

Начальник цеха №35
Заместитель начальника цеха №35
Ведущий специалист ОТР

Драчинин П.С.
Пономарев О.М.
Яшунькин М.С.

Произвела обследование технического состояния кабеля АОСБ-35 от ГПП 1 до цеха 25 инв.№61304, кабеля АОСБ-35 от ГПП 1 до цеха 25 инв.№61328.

В результате обследования установлено:

1. Кабели 35кВ введены в эксплуатацию в 1970 году. Более чем в 1,5 раза превышен срок нормативно-технической эксплуатации.
2. Каждая кабельная линия проложена одним кабелем марки АОСБ-35, сечением 3х150мм². Кабельные линии проложены в земле от ГПП-1 до цеха №25. Данные кабельные линии 35 кВ обеспечивают электроэнергией РП-16 ЗРУ-35кВ цеха №25 ООО «ОМЗ-Спецсталь».
3. В ходе проведения осмотров кабельных линий были выявлены многочисленные повреждения защитных покровов кабелей.

Заключение комиссии:

На основании вышеизложенного необходимо провести замену кабеля АОСБ-35 от ГПП 1 до цеха 25 инв.№61304, кабеля АОСБ-35 от ГПП 1 до цеха 25 инв.№61328.

Начальник цеха №35

Заместителя начальника цеха №35

Ведущий специалист ОТР

П.С. Драчинин

О.М. Пономарев

М.С. Яшунькин